

SYSTEM BEZ OKAPOWY GALECO

Montażowa lista kontrolna

- 1. Ustawienie rynny względem połaci dachu (zgodnie z filmem montażowym)
- 2. Montaż pasa podrynnowego
 - Jest / nie ma
 - Łączenie przesunięte względem łączenia rynny (min. 50 cm)
 - Szczelność łączenia
 - Wysunięcie poza gotową elewację (min. 0,5 cm)
- 3. „Względna” prostolinijność montażu rynny na łączeniach (brak „garba”)
- 4. Użycie kleju do stali oraz do PVC oferowanego przez producenta lub innego o takich samych właściwościach
- 5. Łączenie rynien, rynny z odpływem, rynny z narożnikiem za pomocą łącznika doczołowego z zachowaniem 2 mm dylatacji. Alternatywne połączenie na zasadzie 15 cm zakładki przy pomocy kleju z oferty Galeco lub za pomocą lutowania.
- 6. Montaż mufy z uszczelką /kolanek/odsadzki
 - Przyleganie bezpośrednio do odpływu – nie do pasa podrynnowego
 - Wklejenie uszczelki na mufę (za pomocą kleju cyjanoakrylowego)
 - Brak podwinięcia uszczelki
- Brak rozerwania uszczelki
- Sztwyne/sklejone połączenie z rurą spustową
- Szczelne uszczelnienie przejścia przez pas podrynnowy
- Szczelne przejście przez pas podrynnowy
- 7. Montaż minimalnej (zgodnej z rysunkami Galeco) grubości styropianu za rurą spustową. Możliwość zastosowania innego materiału izolacyjnego, który zapewni minimalnie taką samą wartość współczynnika przenikania ciepła (np. pianka PIR/PUR)
- 8. Pozostawienie szczeliny wentylacyjnej wokół rury spustowej - minimum 1,5 cm z każdej strony
- 9. 100% szczelność (zatkanie odpływu rury spustowej oraz napełnienie rynny wodą)
 - Rynny
 - Rury spustowej
- 10. Montaż koszyczka spustowego
- 11. Wprowadzenie rury spustowej do gruntu/osadnika/studzienki
- 12. Montaż kolana kanalizacyjnego na obejmie
- 13. Zagęszczenie gruntu pod kolanem kanalizacyjnym
- 14. Montaż kabli grzewczych
- 15. Montaż kratki wentylacyjnej na gotowej elewacji (min. 1 m od poziomu gruntu)

Galeco Sp. z o.o.

ul. Uśmiechu 1
32-083 Balice k/Krakowa

galeco@galeco.pl
www.galeco.pl